

תאריך: 28-01-2024

מספר הזמנה: 1987

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול בלו	היטאואר בלו בניינים 1,2	דן ויינשטיין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
8000	3.2	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	18	18

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1.1	-1	1949	10340
1.2	-1	1883	9970
1.3	-1	2031	11209
1.4	-1	2143	11356
2.3	-2	1976	10400
2.4	-2	2071	11293
3.3	-3	2310	12132
3.4	-3	2290	12099
2.1	-2	243	12732
2.2	-2	2100	11200
3.1	-3	2240	11760
3.2	-3	2265	11810
1.5	-1	2254	11798
1.6	-1	1690	9231
2.5	-2	2260	11803
2.6	-2	2197	11675
3.5	-3	1750	9320
3.6	-3	1843	9790

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

