

תאריך: 20-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5938

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח                        | שם פרויקט           | איש קשר                       |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| שובל ניהול דרייב אין סנטר בע"מ | דרייב אין סנטר בע"מ | דודי שובל דרייב אין סנטר בע"מ |
| שטח החניון                     | גובה החניון במטר    | כמות מלפסים                   |
| 25400                          | 4                   | 1                             |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 8                    |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס | הערות |
|----------------------------------|-------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | תקין  |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | תקין  |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | תקין  |       |
| כיוון סיבוב                      | תקין  |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | תקין  |       |
| תקינות מכנית                     | תקין  |       |

## המערכות שנבדקו

| שם מפוח                            | מיקום                      | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1                             | מעבר כניסה 2               | 4.2                | 93200                     |
| מפתח 15 סמ/1.5 מפוח 2              | מחסן כלי ניקוי ליד כניסה 2 | 6.7                | 14200                     |
| מפתח מטר /מטר מפוח 3               | מחסן 2 מועבר כניסה 2       | 10.6               | 22100                     |
| מפוח 4                             | מחסן 3 מועבר כניסה 2       | 7.8                | 17240                     |
| מפתח מטר /מטר מפוח 5               | מחסן 4 מועבר כניסה 2       | 4.4                | 72340                     |
| מפוח 6                             | מעבר כניסה 3               | 6.3                | 13250                     |
| מפוח 7                             | מעבר כניסה 3               | 3.2                | 54300                     |
| מפוח 8                             | כניסה 4                    | 2.1                | 39400                     |
| מפתח 50/50 ס"מ                     | מחסן בוס איימקס מחסן       | 6.2                | 13150                     |
| פתח אוויר טבעי כניסה /יציאה כפול 2 | גודל 11/4                  |                    |                           |
| מפתח 40/מטר                        | כניסה 3 מחסן ראשון         | 14.4               | 32400                     |

## לסיכום

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679