

תאריך: 30-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6379

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אינטרגרין המפלסים ניהול ואחזקה בע"מ	בית אינטרגרין 3	עידן יצחק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	10	0	13

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 1	מינוס 1 אזור c1	3.9	84200
בוסטר 2 7.2	מינוס 1 אזור 12	11.5	24000
בוסטר 3 7.3	מינוס 1 אזור j1	28.3	31000
מפוח 1 2.1	מינוס 1 אזור k1	4.3	92000
מפוח 2 2.2	אזור k5 מינוס 1	4.5	85100
מפוח 3 2.3	אזור e7 מינוס 1	11.5	26000
מפוח 4 2.4	מינוס 1 אזור e7	10.2	23000
בוסטר 4 7.4	מינוס 1 אזור b6	30.2	65800
בוסטר 5 7.4	מינוס 1 אזור a4	26.5	75400
מפוח 10	גג לובי קומתי	7.5	15000
מפוח 11	גג חדר אשפה	2.2	27000
מפוח 12	גג משרדים	12	33000
מפוח 13	גג משרדי	15	38400
בוסטר 6 6.1	מינוס 2 אזור c2	21	41000
בוסטר 7 6.2	מינוס 2 h 1	28	56000
בוסטר 8 6.3	מינוס 2	6.5	25000
מפוח 1.2	מינוס 2 k5	10.2	24800
מפוח 1.1	E8 מינוס 2	19	45000
מפוח 5	חדר משאבות מינוס 2	2.5	51000
בוסטר 9 6.5	מינוס 2 b7	16	35400
בוסטר 10 6.4	מינוס 2	18	28000
מפוח 15.2	מינוס 2 חדר טכני מינוס 2		
מפוח 15.1	מינוס 2 חדר טכני		

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

יש לפנות ציוד ממוחשבים בבחניונים.

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

