

תאריך: 08-09-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 5075

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	יוסי שריד 2, הרצליה	יוסי שריד 2, הרצליה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12900	3.15	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	13

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מרח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il**המערכות שנבדקו**

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח משאבות	מינוס 2	6.23	5870
חדר משאבות	מינוס 2	5.41	7134
מפוח h4 106	פתחי שאיבה סהר 11 מינוס 2	12	53180
מפוח h3 102	פתחי שאיבה סהר 11 מינוס 2	14	77154
מפוח h3 101	פתחי שאיבה סהר 11 מינוס 2	7	67154
מפוח lh2 100	פתחי שאיבה סהר 11 פתחי שאיבה	8	71523
מפוח lh1 100	פתחי שאיבה סהר 11 פתחי שאיבה	8.9	64187
מפוח 103	פתחי שאיבה סהר 11 פתחי שאיבה	15	84190
מפוח 102	פתחי אוורור 11	15	761890
מפוח 102	פתחי אוורור 11	14.61	76189
מפוח 106	11 פתחים	8.90	67189
מפוח 105	פתחי אוורור 11	9.54	87190
מפוח 105	פתחי אוורור 11	8.95	67190
מפוח 104	פתח אוורור	9.76	89154
מפוח 103	פתחי אוורור	11	78143
מפוח 101	פתחי אוורור	9.45	58198
מפוח 100	תעלות	10.43	71987

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

