

תאריך: 23-02-2026

שם הבודק: מינוס 1

מספר הבדיקה: מפוח A2

הנדון : דוח בדיקת מפוחי הוצאת עשן / מפוחי בוסטר

| שם לקוח                       | שם פרויקט                     | איש קשר |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| וועד הבית ארתור רובינשטיין 31 | וועד הבית ארתור רובינשטיין 31 | שמוליק  |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| 425        | 3                | 2           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפוחי בוסטר | כמות מפוחי איורור | כמות מפוחי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 4                    |

#### ממצאי הבדיקה

| הערות | סטטוס | סוג הבדיקה                       |
|-------|-------|----------------------------------|
|       | תקין  | הפעלת מפוחים במצב משטר גילוי אש  |
|       | תקין  | פיקוד להפעלת מפוחים מלוחות החשמל |
|       | תקין  | הפעלה מפאנל כבאים                |
|       | תקין  | כיוון סיבוב                      |
|       | תקין  | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
|       | תקין  | תקינות מכנית                     |

## המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום  | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|--------|--------------------|---------------------------|
| מפוח A  | מחסנים | 8.79               | 34780                     |

## לסיכום

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679