

תאריך: 31-01-2024

מספר הזמנה: 2091

הנדון : בדיקת מפוחי פינוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניבר השקעות 2007 בעמ	יעקב פרי 13 רחובות	חיים
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
בדיקת מפוחים לפינוי עשן לובאי קומות	0	7

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפוחי בוסטר	כמות מפוחי איוורור	כמות מפוחי יניקת עשן
1	0	0	3

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפוחים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפוחים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח פיר A	גג	3148	16940
מפוח פיר B	גג	1925	9831
מפוח פיר C	גג	2033	9900
מפוח פיר A	7	555	2988
מפוח פיר A	6	585	3147
מפוח פיר A	5	500	2691
מפוח פיר A	4	470	2521
מפוח פיר A	3	333	1790
מפוח פיר A	2	300	2045
מפוח פיר A	1	337	1813
מפוח פיר B	6	352	1896
מפוח פיר A	5	270	1451
מפוח פיר A	4	305	1642
מפוח פיר A	3	329	1769
מפוח פיר A	2		
מפוח פיר A	1	258	1383
מפוח פיר C	5	500	2691
מפוח פיר C	4	830	4463
מפוח פיר C	3	591	3178
מפוח פיר C	2	579	3115
מפוח פיר C	1	575	3132
נבדקו חלונות עשן	לובי כניסה וקומות	תקינים	תקינים

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

תריס פיגוי עשן פיר מרכזי קומה ראשונה מותקן הפוך יש להפוך את התריס

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

