

תאריך: 26-06-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3137

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח       | שם פרויקט   | איש קשר |
|---------------|-------------|---------|
| אדן אור ניהול | יצחק רבין 8 | דרור    |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| 900        | 3                | 2           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 3                    |

#### ממצאי הבדיקה

| הערות | סטטוס | סוג הבדיקה                       |
|-------|-------|----------------------------------|
|       | תקין  | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
|       | תקין  | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
|       | תקין  | הפעלה מפאנל כבאים                |
|       | תקין  | כיוון סיבוב                      |
|       | תקין  | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
|       | תקין  | תקינות מכנית                     |

## המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום   | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|---------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1  | מינוס 1 | 4.11               | 41710                     |
| מפוח 2  | מינוס 2 | 5.22               | 45109                     |
| מפוח 3  | מינוס 3 | 5.89               | 43109                     |

## **לסיכום**

**אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

לוח המפוחים לא נכנס לפעולה לא אוטומטית ולא ידני, יש צורך בבדיקת חשמלאי מוסמך



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679