

תאריך: undefined-undefined-

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2908

הנדון : דוח בדיקת מפותחי הוצאת עשן / מפותחי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מינה זלברמינץ	בית מינה זלברמינץ	אלכס

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
10815	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותחי בוסטר	כמות מפותחי איורור	כמות מפותחי יניקת עשן
2	0	80	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 16 1 פתחי ארוור	מינוס 2	3.52	45230
מפוח 16 2 פתחי ארוור	מינוס 3	4.13	49173

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מינוס 1 לא קיים מפוחים יש ארוור טבעי 1.5 אחוז מכלל שטח הקומה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679