

תאריך: 30-12-2025

שם הבודק: מינוס 1 מפתח מינוס 2

מספר הבדיקה: מפוח 2

הנדון : דוח בדיקת מפוחי הוצאת עשן / מפוחי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מג'ק הנד בע"מ	חולון, הנטורים 7	חנית קידר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4080	3.5	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפוחי בוסטר	כמות מפוחי איורור	כמות מפוחי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפוחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפוחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 2	3.5	65481
מפוח 2	מינוס 2	6.96	58172
מפוח 3	מינוס 2	9.25	45821
מפוח 4	מינוס 2	9	93207
מפוח 5 ו 6	קרקע חדר אופנים	4	5817
חדר משאבות 2 מפוחים	קרקע	8	5817

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לבדוק האם תוכנן במקור הכנסת אוויר לחדר אופניים בזמן גילוי אש



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679