

תאריך: 28-03-2024

מספר הזמנה: 2676

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד הבית דקל 15 פת	וועד הבית דקל 15 פת	דוריס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3500	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	15

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מס 1	מינוס 2	6.9	77132
מפוח מס 2	מינוס 1	8.3	28711
מפוח מס 3	מינוס 1	12	26670
מפוח מס 4	מינוס 1	4.2	88512
חדר משאבות	חניון	3.75	7890
מחסנים בניין 15	חניון 2-	2.9	13150
מחסנים בניין 15	חניון 2-	3.11	12100
מחסנים בניין 15	חניון 2-	2.67	11570
מחסנים בניין 15	חניון 2-		
מחסנים בניין 15	חניון 1-	3.17	14120
מחסנים בניין 15	חניון 1-	3.11	70150
מחסנים בניין 15	חניון 1-	3.67	17152
מחסנים בניין 15	חניון 1-	2.69	6450
מחסנים בניין 15	קומה 1	3.67	5150
מחסנים בניין 15	קומה 1	3.15	4580

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי

