

תאריך: 19-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה בעמ	יצחק נבון 2,4,6	גל
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
11500	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	6	11

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
1	1	10	20020
2	1	12	25080
3	1	9.2	19400
4	1	4.8	16502
5	1	4.1	91290
6	1	6.5	42320
7	1	10.4	41580
8	1	7	12260
9	1	15.3	34260
10	1	5.1	17220
11	1	4.7	19240
1	2	2.5	88357
2	2	6.1	14166
3	2	11	28152
4	2	3.6	72220
5	2	8.2	24430
6	2	5.1	87620
7	2	8.6	17420
8	2	16.5	36335
9	1	11.2	29240

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מומלץ להסיר דמפרים של המחסנים כרגע סגורים. עדיף להשאיר פתוח.

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו

