

27-03-2025

תאריך הבדיקה: 27-03-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4165

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמין הנדסת אש	מ.כללית רמת אביב, אחי מאיר	אריק

כמות גלאים	בקרת מבנה
14	קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

מפלס מינוס 3\גלאי 1

מפלס מינוס 2\גלאי 3

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

המערכת הייתה ההתראה ושני גלאים הוחלפו בעקבות תקלות בהם, בנוסף כרגע המערכת תקינה הרגשים קוראים ערכי ppm. על פי לוח חשמל בנוסף 4 מפוחים לא תקינים לא מגיעה פקודה למפוחים.

מהנדס בודק

מספר 44592679

