

תאריך: 12-02-2024

שם לקוח: נתמ ניהול בית צרפתי

שם פרויקט: בית צרפתי ספייס

איש קשר: עמית טל

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 12-02-2024

כמות גלאים: 27

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה

פיקוד רכות מול מפותי איורור: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

| נתוני בדיקה |        |           |                 |
|-------------|--------|-----------|-----------------|
| ריכוז הגז   | גז אפס | ריכוז הכז | גז משרה         |
| PPM 0.0     | אזיר   | PPM 100.0 | חד תחמוצת הפחמן |

שם מבצע הבדיקה: צחי

13/10/17

בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

