

15-07-2025

תאריך הבדיקה: 15-07-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4748

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
פרופרלי ניהול ואחזקת מבנים תרעד 10	רמת גן, תרעד 10	איתי

כמות גלאים	בקרת מבנה
9	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

המערכת לא תקינה גלאי 1 מתוך 9 תקין יש צורך בהחלפת גלאים הרצה והפעלה או לחילופין התקנת מערכת חדשה כולל גלאים ורכזת קבלת אישור התקנה

והפעלה

מהנדס בודק

מספר 44592679

