

24-11-2024

תאריך הבדיקה: 24-11-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3645

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית אמות חיפה, יפו 157, חיפה	אמות חיפה, ניהול בע"מ	אילן רובד

כמות גלאים	בקרת מבנה
12	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

הערות :

מהנדס בודק

מספר 44592679

