

30-06-2026

תאריך הבדיקה: 30-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6173

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מפעלי גרוזה קשפיצקי בעמ	מגדל האופרה תל אביב חניון	טל רוזן

כמות גלאים	בקרת מבנה
23	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

המערכת נבדקה מ4 גלאים שונים. לא מראה ערכים כמו כן בהפעלה ידנית דרך הפנל co. המפוחים לא נכנסים לעבודה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

