

25-05-2026

תאריך הבדיקה: 25-05-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5977

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
חניון הככר עפ אר בעמ	לוריא 8, תל אביב	מישל כהן

כמות גלאים	בקרת מבנה
5	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

