

26-02-2026

תאריך הבדיקה: 26-02-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5550

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות פלטינוס ניהול בע"מ	אמות פלטינוס	ניר פרייד

כמות גלאים	בקרת מבנה
82	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

3 גלאים לא תקינים\מינוס 2

3 גלאים לא תקינים\מינוס 3

4 גלאים לא תקינים\מינוס 4

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

מפוחים לא נכנסים לפעולה במפלס 3 ו-4 גם לאחר חייווי של PPM+30

מהנדס בודק

מספר 44592679

