

30-06-2026

תאריך הבדיקה: 30-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6173

**תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO**

| שם הלקוח                | שם פרויקט                 | איש קשר |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| מפעלי גרוזה קשפיצקי בעמ | מגדל האופרה תל אביב חניון | טל רוזן |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 23         | לא קיימת  |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:**

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפט    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

**הערות:**

המערכת נבדקה מ 4 גלאים שונים. לא מראה ערכים כמו כן בהפעלה מכנית דרך הפנל המפוחים לא נכנסים לעבודה

מהנדס בודק

מספר 44592679

