

04-11-2025

תאריך הבדיקה: 04-11-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4577

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
פז 2 קבוצת זוהר	רמת גן, שוהם 2	אריק טאלך

כמות גלאים	בקרת מבנה
16	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

קיימת מערכת ישנה מעל 20 שנה, המערכת נמצאת בתקלה, הרגשים אינם מגיבים בהזרמת גז, בנוסף קיימות בלוח החשמל תקלות ווסתים לא תקינים, יש לבצע איבחון תקלות בלוח מפוחים כולל תיקון והשמשה ללוח, יש לבצע החלפת מערכת CO לחדשה,

מהנדס בודק

מספר 44592679

