

24-03-2025

תאריך הבדיקה: 24-03-2025

הבודק : צביקה גלנטי

מספר הזמנה : 4229

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול בר כוכבא בע"מ	מי טאוור	תמיר שרים

כמות גלאים	בקרת מבנה
34	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

1-\1
1-\3
1-\4
2-\11
2-\17
2-\19
2-\20
3-\21
3-\22
3-\23
3-\24

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

הרגשים אינם מפעילים את המפוחים בערך של מעל 100ppm. מערכת אינה פועלת לא תקינה.

מהנדס בודק

מספר 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

נ.ג.

