

11-12-2025

תאריך הבדיקה: 11-12-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ	ירושלים, מבקר המדינה 2	אבי מרדכי

כמות גלאים	בקרת מבנה
22	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

גלאי מס 1 עד 6 \מינוס 3

גלאי 1 עד 6 \מינוס 4

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

בתאריך 11.12 בוצעה בדיקה נציג מטעם חברת אופטימום פתרונות בקרה שאחראים על נושא בדיקות מערכת הסיאו + נציג מטעם חברת בקרת המבנה. בבדיקה התגלה כי לא קיימת בעיה בבקרת מבנה וכי יש קריאה לגלאים. התברר כי 14 גלאים אינם תקינים ובנוסף המפוחים אינם נכנסים לעבודה בקריאת סיאו גבוהה ההמלצה או החלפת מערכת סיאו או החלפת גלאים

מהנדס בודק

מספר 44592679

