

17-03-2026

תאריך הבדיקה: 17-03-2026

הבודק : אילן דאי

מספר הזמנה : 5572

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית מנצור אחזקה בע"מ	רעננה, הנופר 2 רעננה	משה לוגסי

כמות גלאים	בקרת מבנה
30	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

בוצע שינויים בבקרת מבנה של ערכי PPM על מנת להכניס את המפוחים לעבודה. הרגשים קראו ערכים אבל לא הכניסו את המפוחים לעבודה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

