

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מיקדן

שם פרויקט: משה לוי 8 רמלה

איש קשר: יניב

הנדון: בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.45	3.11	0.97	4.11	17
0.39	2.92	0.64	3.97	קומה 14
0.22	1.11	0.45	2.67	11
0.15	0.89	0.22	1.17	7
0.11	0.67	0.11	1.19	3
0.01	1.2	0.05	1.17	לובי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.39	3.01	0.94	3.87	16
0.40	2.11	0.71	2.67	13
0.10	0.97	0.32	1.97	10
0.12	0.90	0.29	1.35	6

0.22	1	0.25	1.15	3
0.01	0.30	0.12	1.11	1

הערות

שם הבודק: אפי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679