

תאריך: 05-05-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 2827

הנדון : דוח בדיקת מפותחי הוצאת עשן / מפותחי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטוואר אלי פלט	אליפלט	ניסים

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12000 מ"ר	3.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותחי בוסטר	כמות מפותחי איזורור	כמות מפותחי יניקת עשן
1	8	1	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותחים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותחים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 שני פתחים	31 חנייה	3.1	81650
בוסטר 1	1	4.2	50110
מפתח כניסה יציאה רכבים טבעי	1	32 מ"ר	
בוסטר 2	1	5.6	97110
בוסטר 3	2	19.2	45880
בוסטר 4	2	9.7	50991
מפוח צינרפוגלי	2	1.9	45710
בוסטר 5	2	17.1	38440
בוסטר 6	3	22.1	50600
מפוח צינרפוגלי שני פתחים	3	2.2	47105
בוסטר 7	3	20.6	40130
בוסטר 8	3	24.6	53309
מפוח צינרפוגלי	1	8.1	22160
מפוח צינרפוגלי	2	9.4	26124
מפוח צינרפוגלי	3	10.4	35400
מפוח משאבות	1	5.18	24740

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
יש לשלם מספר גללים



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679