



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 08-11-2023

שם לקוח: יצחק פסקריו ושות'

שם פרויקט: מגדלי הצעירים

איש קשר: ליאור

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 08-11-2023

כמות גלאים: 105

בקרת מבנה:

קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

פיקוד רכזת מול מפותי איורור: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרסה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: צחי

צחי

בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679



100%

100%

100%

