

תאריך: 31-01-2024

מספר הזמנה: 2091

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניבר השקעות 2007 בעמ	יעקב פרי 13 רחובות	חיים
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12600	4.2	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	8	2	18

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ1	-3	569	3062
מפ2	-3	583	3136
מפ3	-3	588	3145
מפ4	-3	571	3067
מפ5	-3	543	2990
מפ6	-3	515	2858
מפ7 הכנסת אוויר	-2	2269	12223
מפ8 הכנסת אוויר	-3	2276	12248
מפ9	-2	543	3010
מפ10	-2	513	2850
מפ11	-1	540	3002
מפ12	-1	557	3023
מפ13	-1	555	3015
מפ14	-1	569	3070
מפ15	-2	567	3059
מפ16	-2	588	3132
מפ17	-1	583	3103
מפ18	-1	578	3081
מפ19	-2	566	3061
מפ20	-2	579	3090

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

