

תאריך: 12-05-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2986

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתם ניהול	בית ארגל	משה

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
900	7	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	3.4	97541
מפוח 2	מינוס 1	4.9	93615
מפוח 3	מינוס 1	4.96	69145
מפוח 4	מינוס 2	1.69	25690
מפוח 5	מינוס 2	2.11	42511
מפוח 6	מינוס 1	2.45	23691
מפוח 7 תעלה ציציאות	מינוס 2	2.41	39251

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679