

תאריך: 29-10-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3467

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן ב בעמ	באר שבע, המשק 1	יונתן ורשבסקי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
25000	4.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	47	47

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מפש 1	מינוס 1	870	89510
מפוח מפש 2	מינוס 1	8.76	69150
מפוח מפש 3	מינוס 1	8.1	80000
מפש 3	מינוס 1	9.56	78160
מפש 5	מינוס 1	7.91	90000
מפש 6	מינוס 1	12.89	99185
מפש 7	מינוס 1	8.99	78309
מפש 8	מינוס 1	9.67	98111
מפש 9	מינוס 1	15	89549
מפש 10	מינוס 1	13	99111
מפש 11	מינוס 1	14.77	95200
מפש 12	מינוס 1	12	49811
מפש 13	מינוס 1	18.45	97610
מפש 14	מינוס 1	7.76	90222
נפש 15	מינוס 1	7.10	70618
מפש 16	מינוס 1	9.87	
מפש 17	מינוס 1	14	94686
מפש 18	מינוס 1	7.91	81640
מפש 19	מינוס 1	7.14	79555
מפוח 20	מינוס 1	6.90	90730
מפש 21	מינוס 1	6.89	88176
מפש 22	מינוס 1	8.97	87156
מפש 23	מינוס 1	8.11	87141
מפש 24	מינוס 1	8.90	81444
מפש 25	מינוס 1	16	74077
מפש 26	מינוס 1	8.97	78264
מפש 27	מינוס 1	6.88	91529
מפוח 28	מינוס 1	9.01	89710
מפש 29	מינוס 1	7.11	90145
מפש 30	מינוס 1	8.67	91682
מפש 31	מינוס 1	9	71056
מפש 32	מינוס 1	6.889	89101
מפש 33	מינוס 1	7	91652
מפש 34	מינוס 1	8	82635

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

