

תאריך: 08-08-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3239

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מור מרכזים מסחריים	מור בעיר 420	אבי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12000	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	4	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	12.88	25617
מפוח 2	מינוס 2	10.36	26888
מפוח 3	מינוס 2	11.33	16279
מפוח 4	מינוס 2	10.33	19855
מפוח 5	מינוס 2	10.51	17000
מפוח 6	מינוס 2	10.23	18237
מפוח 7	מינוס 2	11.43	21000
מפוח 8	מינוס 2	17.20	20777
מפוח 9	מינוס 2	14.52	14864
מפוח 18	מינוס 2	12.73	14932
מפוח 11	מינוס 2	10.88	15930

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679