

תאריך: 21-03-2024

מספר הזמנה: מפתח 2

**הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון**

| שם לקוח      | שם פרויקט        | איש קשר     |
|--------------|------------------|-------------|
| בר און ניהול | העלייה 43 סדאב   | מאיר        |
| שטח החניון   | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
| 230          | 3                | 2           |

**המערכות שנבדקו**

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 1                    |

**ממצאי הבדיקה**

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| לא תקין | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
| תקין    | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
| תקין    | הפעלה מפאנל כבאים                |
| תקין    | כיוון סיבוב                      |
| תקין    | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
| תקין    | תקינות מכנית                     |

[המערכות שנבדקו](#)

| שם מפוח                               | מיקום | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|
| מפתח מס 1                             | גג    | 15.69              | 32580                     |
| מפתח חלונות שחרור טבעי 90 על 16 40 יח | גג    | 18.69              | 15217                     |

#### לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

הבניין נבנה על פי תקן ישן 6 החלפות בשעה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק מינוס 2