

תאריך: 12-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן	רמלה משה לוי 8	יניב
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5700	94	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	3	12

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
La1	1	698	11890
Lm2	1	9.78	14.789
Lm3	1	9.78	13.450
Lm5	1	12.78	15690
Lm6	1	10.6	11643
Lm7	2	6.89	7812
Lm8	2-	9.5	12191
Lm9	2-	5.67	9941
Lm10	2-	12.5	13110
Lm11	2-	12.6	11200
Lm12	2-	6.8	5490
Lm13	2-	11	12600
Lm14	2-	10.1	13500
Lm15	2-	8	9150

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתנאיו בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוחים 11,12,13 לא עובדים באזעקת התראת אש. לבדוק בטפם

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבדוק אפי אליהו

