

תאריך: 18-03-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4345

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן קריית יהלום בע"מ	נתניה, היהלום 1	דניאל ברקן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1200	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח עשן 1.1 תעלה 12 מפתחים	מינוס 1	15.87	95271
מפוח 1-2	מינוס 1	14.85	89174
מפוח 2.1	מינוס 2 מחובר לתעלה 12 פתחים	9.25	93175
מפוח 2.2	מינוס 2	9.23	94127
מפוח f02 פינוי אוויר	מינוס 2	12.87	95214

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679