

תאריך: 03-09-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6430

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה ניהול בעמ	רמת גן, שפירא 11-15	גיל קלמנטינה
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	17

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חדר כניסה מינוס בניין 15	7.2	16000
מפוח 2	בניין 11 מינוס 1 חדרון	1.5	23120
מפוח 3	חניה b38	3.2	65400
מפוח 4	חניה b19	4.1	88400
5	מינוס 1 חניה a34	4.3	93100
6	מינוס 1 חניה a43	4.7	82150
מפוח 7	חניה a14	4.1	84000
מפוח 8 חניה a19	מינוס 1 חניה a19	4.9	78500
מפוח 9	B20 חניה מינוס 2	5.1	25400
מפוח 10	מינוס 2 חניה b67	7	17500
מפוח 11	חניה a33 מינוס 2	4.5	86400
מפוח 12	חניה a42 מינוס 2	6.5	18420
מפוח 13	A39 מינוס 2	3.2	45200
מפוח 14	מינוס 2 a66	6.5	17200
מפוח 15	מינוס 2 חניה b13	5.1	84200
מפוח 16	מינוס 2 חניה b31	1.8	32150
מפוח 17	חדר משאבות בניינים a/b	לא תקין. בגילוי אש מפוח משאבות לא עובד	

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוח חדר משאבות לא תקין. יש לדאוג לאישור הדלקת מפוחי חניון בהתראת מהגילוי אש. יש לדאוג להחלפת גורות בפנל כבאים.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679