

תאריך: 13-02-2024

מספר הזמנה: 2493

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתמ ניהול בית מיקה	בית מיקה	יניב

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
קומות	5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ 20 לובי	קומת קרקע	800	4200
מפ 19 לובי	קומת קרקע	400	2100
מפ 15 קומתי	2	150	632
מפ 14 קומתי	1	112	479
מפ 13 קומתי	קומת קרקע	920	5135
מפ 15	6	340	1800
מפ 14	6	290	1630
מפ 15	5	343	1813
מפ 14	5	279	1610
מפ 14	2	100	450

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי