

תאריך: 02-09-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6392

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל ליווינג כפר יונה בעמ	כפר יונה, מנחם בגין 28	שלמנה שיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	14

ממצאי הבדיקה

היערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	גג משרת שוט אשפה מינוס 1 בניין b	6.8	18400
מפוח 2	גג משרת חדר אשפה מינוס 1 בניין a	6.4	14500
מפוח 3	גג חדר אשפה קומת קרקע בניין a	9.4	26400
מפוח 4	גג חדר אשפה משני קומה מינוס 1 בניין a	5.3	24250
מפוח 5	מחסנים בניין 66-62 b	1.4	26400
מפוח 6	מינוס 1 מחסנים 66-73 b	1.1	20000
מפוח 7	מינוס 1 מחסנים 74-84 b	1.6	16400
מפוח 8	חניה 106 מינוס 1	14.1	30250
מפוח 9	מחסנים 40-46 בניין a	2.4	53280
מפוח 10	מחסנים 33-38 בניין a	2.2	44250
מפוח 11	מחסנים 47-50 בניין a	0.9	15300
מפוח 12	חניה 29 מינוס 1	6.5	15400
מפוח 13	חניה 3 קומת קרקע	6.7	22800
מפוח 14	חדר משאבות מינוס 1	10.2	19400

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679