

תאריך: 08-04-2024

מספר הזמנה: 2694

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד הבית נס ציונה	נס ציונה	אורי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
לובי 12 מטר	3	6

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מס 1	גג לובי קומה 6	2.9	4580
גג מפוח מס 1	קומה 5 ימין	4.69	47583
גג קומה 5 מפוח 2	קומה 5 שמואל	4.69	71584
קומה 4	קומה 4 מפוח מס 1	3.96	45863
קומה 4	מפוח 4 מפוח מס 2	2.69	46980
קומה 3	קומה 3 מפוח מס 1	2.69	40580
קומה 3	קומה 3 מפוח מס 2	2.69	69388
קומה 2	קומה 2 מפוח 1	2.34	40821
קומה 2	קומה 2 מפוח 2	4.8	55841
קומה 1	קומה 1 מפוח 1	2.74	14500
קומה 1	מפלס 1 מפוח 2	1.96	14580
לובי	לובי	2.85	10842

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי

