

תאריך: 16-11-2023

מספר הזמנה: 2151

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קשת ניהול בעמ	לוינברג 10	איציק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
500	2.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	2	0	1

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
B1	-1	3100	15600
B2	-1	2983	15353
F1	-1	1100	5200

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתנאיו בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

בוררי מצבים בלוח חשמל מפוחים לא תקינים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי