

תאריך: 18-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד אלישע הנביא 4-18	אלישע נביא	יוסי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
259	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	5	11	9

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר 1	1	5.69	5890
בוסטר 2	1	5.32	6932
מפוח 1	1	9.11	8569
מפוח 2	1	3.65	5559
מפוח 3	1	5.33	5847
מפוח 4	1	3.11	9412
בוסטר 3	2	3.99	5841
בוסטר 4	2	5.66	8647
בוסטר 5	2	2.96	7416
מפוח 5	2	6.93	8563
מפוח 6	2	5.55	5743
מפוח 7	1	8	9951
מפוח 8	1	6.99	7652
מפוח 9	2	3.55	8632

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי

