

תאריך: 18-03-2024

מספר הזמנה: 1111

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
חברה העירונית	תרמב	דני

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
290	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	1	4	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
פתח מספר 1	1	3.6	2940
פתח 2	1	2.69	5641
פתח מס 3	1	3.96	4781
פתח 4	1	2.96	4329
פתח מס 5	1	3.94	3541
פתח 1	1	3.1	4327
פתח 6	1	3.6	3914
פתח 7	1	1.63	1985
פתח 1	2	169	6587
פתח 2	2	4.8	3547
פתח 3	2	2.9	3298
פתח 4	2	3.9	3941
פתח 5	2	3.9	3547
פתח 6	2	2.11	1089
פתח 7	2	1.96	1113
פתח 8	2	3.11	2145
פתח 1	2	2.9	3471
פתח 2	2	1.98	3541
פתח 3	2	1.93	2417

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בהניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי

