

תאריך: 23-01-2024

מספר הזמנה: 2416

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אופק ניהול מבנים בעמ	מגדל היובל תרמב 9 ראשון לציון	אופק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2800	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	4

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
EF1.1	-1	1100	5400
EF1.2	-1	1029	5320
EF1.3	-1	970	5260
EF2.1	-1	587	2671
EF2.2	-1	564	2632
EF2.3	-1	573	2640
EF2.4	-1	531	2493
2.5	-1	508	2500
2.6	-1	497	2483
EF3.1	-2	522	2488
EF3.2	-2	293	1600
EF3..3	-2	160	500
EF3.4	-2	150	480
EF3.5	-2	400	2100
EF3.6	-2	370	1939
EF3.7	-2	345	1915
EF3.8	-2	351	1920
EF4.1		778	3973
EF4.2	-2	201	1155
EF4.3	-2	230	1239
EF4.4	-2	150	805
EF4.5	-2	640	3500
EF4.6	-2	557	2945
EF4.7	-2	307	1653
EF4.8	-2	533	2913

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאוויר בחדרי החדש לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם הבודק צחי

