

תאריך: 24-01-2024

מספר הזמנה: 2413

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמין הנדסת אש	כללית נעמי שמר חולון	אריק

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7500	4	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	12	12

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפ 4	-3	399	2195
מפ 3	-3	383	2163
מפ 2	-3	351	2012
מפ 1 הכנסת אוויר	-3	342	1927
מפ 5 הכנסת אוויר	-2	335	1912
מפ 6	-2	333	1983
מפ 7	-2	412	2227
מפ 8	-2	335	1990
מפ 9	-1	340	1929
מפ 10	-1	358	1981
מפ 11	-1	409	2204
מפ 12	-1	370	1992

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

