

תאריך: 08-11-2023

מספר הזמנה: 2084

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
צחק פסקריו ושות'	מגדלי הצעירים	ליאור
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
60000	4	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	23	12	5

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Suf5.2	-5	כיוון סיבוב הפוך	כיוון סיבוב הפוך
Suf5.3	-5	2031	10236
Suf5.1	-5	1856	8930
Suf4.1	4	1850	10277
Suf4.2	4	5120	12119
Suf4.3	4	2826	11813
Suf3.1	3	1941	10736
Suf3.2	3	2196	11358
Suf3.3	3	2138	10954
Suf2.1	2	2795	12900
Suf2.2	2	2974	13532
Suf2.3	2	2250	12791
Exf2.2	2	2242	11383
Sxf2.1	2	2154	10975
Sxf5.3	5	2279	11200
sxf1.3.	1	3683	14532

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

Suf5.2 יש להפוך כיוון סיבוב

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי

