

תאריך: 17-09-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נ. בוארון ניהול ואחזקות מבנים	השדות 7	נתנאל

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
4800	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח מחסנים	מינוס 1	4.6	5910
מפוח 2 - 3 פתחים	מינוס 1	9.43	7193
מפוח 3	מינוס 1	8.12	5153
מפוח 4	מינוס 2	12.7	10111
מפוח 5	מינוס 2	6	7791
מפוח 6	מינוס 2	12	31509
מפוח 7	מינוס 2	12	67197

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679