

תאריך: 07-07-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5801

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	עמיחי פאגלין 5, ת"א	שחר קובר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17500	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	8	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1 רפרפה	מול חניה 29	2.1	52100
בוסטר 1	חניה 17	4.1	82300
בוסטר 2	מינוס 1 חניה 5	4.5	85100
בוסטר 3	מינוס 1 חניה 8	5.5	73200
בוסטר 4	חניה 12	4.8	68500
מפוח מחסנים	מינוס 1	4.6	32400
בוסטר 5	חניה 81	12.6	24500
בוסטר 6	מינוס 2 חניה 57	9.5	21000
מפוח 7	מינוס 2 חניה 59	8.8	19200
בוסטר 7	מינוס 2 חניה 64	12.5	27600
בוסטר 8	מינוס 2 חניה 77	6.7	18600
מפוח 8	חדר משאבות מינוס 2	3.5	35600
מפוח 9	מינוס 2	5.6	25105

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679