

תאריך: 08-04-2024

מספר הזמנה: 2694

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד הבית נס ציונה 5	נס ציונה 5 תל אביב	רמי
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
938	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	0

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	2.69	40625
מפוח מינוס 2	מינוס 2	3.65	71690
פתח אוויר טבעי	2*4		

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתנאיו בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי