

תאריך: 13-03-2024

מספר הזמנה: 1111

**הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון**

| שם לקוח    | שם פרויקט        | איש קשר     |
|------------|------------------|-------------|
| ריט אל וי  | קניון פרנדלי     | שרון        |
| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
| 5400       | 3.5              | 2           |

**המערכות שנבדקו**

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 13                   |

**ממצאי הבדיקה**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| תקין | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
| תקין | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
| תקין | הפעלה מפאנל כבאים                |
| תקין | כיוון סיבוב                      |
| תקין | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
| תקין | תקינות מכנית                     |

[המערכות שנבדקו](#)



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 [Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il)

| שם מפוח         | מיקום                | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| פתח אורור טבעי  | קומה מינוס 1 מינוס 2 | 3×9                |                           |
| 1               | מינוס 1              | 4.85               | 5670                      |
| פתח תעלה 1      | מינוס 1              | 2.47               | 2990                      |
| פתח תעלה 2      | מינוס 1              | 2.11               | 1990                      |
| פתח תעלה 3      | מינוס 1              | 2.17               | 1580                      |
| פתח תעלה 4      | מינוס 1              | 0.98               | 1090                      |
| פתח תעלה 5      | מינוס 1              | 1.1                | 1470                      |
| פתח תעלה 6      | מינוס 1              | 1.8                | 3150                      |
| פתח תעלה 6      | 1                    | 2.9                | 2700                      |
| פתח תעלה 7      | 1                    | 2.15               | 3170                      |
| מפוח מס 2       | 1                    | 4.63               | 5599                      |
| פתח מס 1 מפוח 2 | 1                    | 3.11               | 4690                      |
| פתח מס 2 מפוח 2 | 1                    | 3.77               | 3960                      |
| פתח מס 3 מפוח 2 | 1                    | 2                  | 3561                      |
| פתח מס 4 מפוח 2 | 1                    | 2.11               | 2649                      |
| פתח מס 4 מפוח 2 | 1                    | 4.44               | 6945                      |
| פתח מס 4 מפוח 2 | 1                    | 3.11               | 3489                      |
| מפוח מס 3       | 1                    | 5.11               | 5697                      |
| מפוח מס 4       | 1                    | 6.45               | 5931                      |
| מפוח מס 5       | 2                    | 3.88               | 5314                      |
| מפוח מס 6       |                      | 2                  | 4982                      |
| מפוח מס 7       | 2                    | 2.16               | 3594                      |
| מפוח מס 8       | 2                    | 2.11               | 4963                      |
| מפוח מס 9       | 2                    | 2.69               | 4411                      |
| מפוח מס 10      | 2                    | 3.11               | 4698                      |
| מפוח מס 11      | 2                    | 3.11               | 6941                      |
| מפוח מס 12      | 2                    | 1.14               | 2410                      |
| מפוח מס 13      | 2                    | 2.85               | 3574                      |

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאווירור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

13/10/17



cofem, s.a.  
1973





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

דוח בדיקת מפוחים  
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי

