

תאריך: 28-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול פרויקטים בע"מ	בית רמפ"א - הרטום 12	מאיר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	14	5	0

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח בוסטר 14	מינוס 1	9	5690
מפוח בוסטר 13	מינוס 1	6	8713
מפוח בוסטר 12	מינוס 1	4.8	4189
מפוח בוסטר 11	מינוס 1	6.78	7130
מפוח בוסטר 10	מינוס 1	5.69	7143
פינוי עשן מפוח 4	מינוס 1	5	7711
מפוח פינוי עשן 5	מינוס 1	6.89	9132
מפוח בוסטר 8	מינוס 2	4.78	8154
מפוח בוסטר 7	מינוס 2	5.9	8134
מפוח 6	מינוס 2	5	7619
מפוח. בוסטר 5	מינוס 2	7.93	6198
מפוח בוסטר 4	מינוס 2	7	9417
מפוח בוסטר 3	מינוס 2	6.66	8643
מפוח בוסטר 2	מינוס 2	5.34	8914
מפוח בוסטר 1	מינוס 2	6.99	6432
מפוח פינוי עשן 1	מינוס 2	5.87	78914
מפוח פינוי עשן 2	מינוס 2	8.76	93425
מפוח פינוי עשן 3	מינוס 2	9.87	91456

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679