

תאריך: 01-02-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5529

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יוסף הגלילי 22, רמת גן	נציגות מטרו טאוור	ניסים ניסן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12500	3.5	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	25

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח דחסנית	מינוס 1	4.5	42400
שחרור מפתח חניה	מינוס 1		
מפתח אוויר טבעי 3/1.5	חניה 31		
מפתח אוויר טבעי 3/1.5	חניה 30		
מפוח 10/ 1	חניה 19	6.3	92100
מפוח 1/9	חניה 19	6.7	94300
מפוח 3	מחסן 35	4.1	44900
מפוח 17/4	חניה 57	7.2	59678
מפוח 4	חניה 75	4.8	82300
מפוח 3/1	חניה 76	8.2	84300
מפוח 2/4	חניה 87	15.5	49600
מפוח 1/8	חניה 108	19	79600
מפוח 1/7	חניה 108	17.5	88110
מפוח מחסנים מינוס 2	מחסן 72	2.6	72300
מפוח 17/3	חניה 158	7.6	46700
מפתח מינוס 2	חניה 177	8.6	76200
מפוח 2/3	חניה 188	11.5	48000
מפוח 1/6	מינוס 3 חניה 10	10.6	81300
מפוח 1/5	מינוס 3 חניה 10	10.2	86400
מפוח 17/2	מינוס 3 חניה 45	8.5	76470
פתח פינוי עשן	חניה 82 מינוס 3	6.7	58600
מפוח 10	חניה 93 מינוס 3	8.2	67400
מפוח 1/4	חניה 115 מינוס 4	13	92700
מפוח 1/3	חניה 115 מינוס 4	12.7	96300
מפוח 17/1	חניה 47 מינוס 4	6.1	49600
פתח פינוי עשן	מינוס 4 חניה 66	6.6	34200
מפוח 2/1	חניה 77 מינוס 4	8.6	57200
מפוח 1 מחסנים	מחסן 153 מינוס 5	8.4	98600
מפוח מחסנים	מחסן 128 מינוס 4	5.4	43800
מפוח משאבות	חדר משאבות מינוס 4	3.5	4000
מפוח מחסנים	מינוס 3 מחסן 110	7.2	24300

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

בני



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

