

תאריך: 28-03-2024

מספר הזמנה: 1014

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד הבית דקל 17 פת	וועד הבית דקל 17 פת	דוריס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3500	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	8.3	28711
מפוח 2	מינוס 1	8.7	18777
מפוח מס 3	מינוס 1	12	26760
מפוח 4	מינוס 1	4.2	88512
חדר משאבות	מינוס 1	3.11	28372
פינוי עשן מחסנים	1	4.8	24110
פינוי עשן מחסנים	1	6.12	15120

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי